

Със заповед № РД-02-14-1679/17.09.2009 г. на зам.министъра на МРРБ ръководител на ОПРР Лиляна Павлова е разпоредено извършване на проверка по сключен договор рег. № ВГ 161 РО001/4.1-01/ 2007/031 по проект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина”, база „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново, относно постъпило искане за междинно плащане .

С писмо № 04.00-40/26.02.2010 г. Община Дряново е депозирала в МРРБ - ГД „Програмиране на регионалното развитие” финална искане № 6 за плащане по договор № ВГ 161 РО001/4.1-01/ 2007/031 за реализирания проект придружен финансов отчет от 19.02.2010 година.

Със заповед № ОС-ОД-116 от 15.04.2010 г. изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз” гр.София е разпоредила извършване на проверка на място в гр.Дряново на проекта, финансиран от ОП”регионално развитие”.

С писмо изх.№ 08-00-17 от 16.04.2010 г. изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз” гр.София уведомява кмета на Община Дряново, че ще бъде извършена проверка на място на проект ВГ 161 РО001-4.1.01/ 2007/031.

Със заповед № РД -02-14-625/19.04.2010 г. на зам. министъра на МРРБ ръководител на ОПРР Лиляна Павлова е разпоредено извършване на проверка по сключен договор рег. № ВГ 161 РО001/4.1-01/ 2007/031 по проект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина”, база „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново относно депозирано искане за окончателно плащане.

С писмо изх.№ 99-00-6-2465 от 24.06.2010 г. главния директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие” Деница Николова уведомява кмета на Община Дряново, че след извършен преглед на искането за окончателно разплащане на проекта, изпращат уведомление за верифицирани суми по проекта.

С писмо изх.№ 99 006 5118 от 11.12.2010 г. главния директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие” Деница Николова изпраща на кмета на Община Дряново, съответно приложение във връзка с констатации по окончателен одитен доклад на операциите по проекта, като за „последващите стъпки същия ще бъде информиран допълнително”.

Горепосочените възложени проверки са във връзка с междинни и окончателни разплащания и верифициране на проект ВГ 161 РО001-4.1.01/ 2007/031 за „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново.

На основание извършените проверки от финансиращия орган МРРБ - ГД „Програмиране на регионалното развитие”, видно от извлечение по бюджетна сметка № ВГ02 СЕСВ 9790 3268 1191 03 от 15.07.2010 г. е финализирано плащането по проекта, като 100 % от договорената финансова помощ е предоставена на Община Дряново в размер на 941 639.71 лв. т.ч. и 870 737.38 лв. за отчетените СМР на обекта по договор № 193 от 07.10.2008 година.

2.2.4. За изясняване на факти и обстоятелства за извършването на финансовата инспекция, изискващи специални знания, относно фактически извършените строителни и монтажни работи /СМР/ и съпоставката им с актуваните и заплатените СМР на обект: „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина”, база „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново” по договор № 193 от 07.10.2008 г. на основание чл.10, ал.2 от ЗДФИ, във връзка с чл.23, ал.2 от ППЗДФИ с договор за възлагане на експертен анализ от 07.03.2011 год., директора на АДФИ гр.София назначи вещо лице – Георги Петков Тодоров, който да извърши проверка на място, да изготви експертен анализ и да даде експертно заключение, със следната задача:

„Установяване на фактически извършените строително-монтажни работи /СМР/ и съпоставката им проектираните, договорените и актувани СМР за обект: „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина” и „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново извършени и отчетени, съгласно договор № 193 от 07.10.2008 г. от „Монолит –Т” ООД гр.Трявна”



На финансовият инспектор беше предоставен експертен анализ по поставената задача на вещото лице с протокол от 18.03.2011 г., който бе взет в предвид при изготвяне на настоящата констатация.

❖ От експертният анализ на вещото лице е видно, че съгласно предоставените му документи с Опис на исканите конкретни документи с писмо вх.№ 12.00-32/08.03.2011 г. за обект „Санитарен, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина“ и „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли – гр.Дряново“ и протокол от 08.03.2011 г. за представените му счетоводни документи от финансовото досие на обекта за финансиране по ОПРР – ВГ РО 001/4.1-01/2007/031-9-01, последният е проверил следните документи:

1.Копие на Договор №163/25.08.2008 г. за упражняване на строителен надзор: „Санитарен, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина“, „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли - гр. Дряново - 5 листа.

2.Копие на Договор №193/07.10.2008 г. за изпълнение на СМР на обект: „Санитарен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикалната планировка на бази „Детелина“ и „Иглика“ и Детски ясли, гр. Дряново“ - между Община Дряново и „Монолит -Г“ООД - гр. Дряново - 7 листа.

- Копие на Анекс №1/ 05.12.2008г. към договор №230/10.09.2007г.- 2 л., копие от анекс №

3.Виза за проектиране / Скица №169/03.04.2007г. за УПИ II от кв.64 на регулационния план определен за Детска градина гр. Дряново в М 1: 1000 – 4 листа.

4.Копие на Разрешение за строеж № 16/28.03.2008г. издадено въз основа на виза за проектиране, издадена от гл.архитект на Община Дряново на 05.04.2007г. и презаверена на 02.01.2007г.съгласно съгласуван и одобрен от гл. архитект на Община Дряново на 27.03.2008г. технически инвестиционни проекти части: Архитектурна, Конструктивно становище, В и К, Електро, ОВ и Топлосъхранение и икономия на енергия, КСС, Геодезия и ПБЗ. „ Основен ремонт и модернизация на ЦДГ „Детелина“, База „Детелина“ и Реконструкция на дворното пространство и вертикално планиране- гр. Дряново - 2 листа.

5.Копие на Разрешение за строеж № 19/04.04.2008г. „Модернизация на детска ясла и реконструкция на дворно пространство и вертикално планиране- гр. Дряново и Разрешение № 18/04.04.2008 г. „Модернизация на ЦДГ „Детелина, база „Иглика“ и реконструкция на дворното пространство и вертикално планиране гр.Дряново - 2 листа.

6.Копие от Протоколи за откриване на строителната площадка /Обр.2 /-3бр.- 7 листа.

7.Копие на 3 броя Заповедни книги с №92 -2 листа, с №93 – 6 листа и с №94 – 2 листа за обекта общо - 10 листа.

8.Копие от Удостоверение №1/15.01.2010г. от Гл.архитект на Община Дряново за въвеждане в експлоатация на строеж от V категория за „ Основен ремонт и модернизация на ЦДГ „Детелина“, База ЦДГ „Детелина“ и Реконструкция на дворното пространство и вертикално планиране- гр. Дряново -1 лист.

9.Копие на 13 броя Актове обр.12 за установяване на всички СМР, подлежащи на закриване /Обр.12/ -26 листа.

10.Копие на 3 броя Констативни актове обр.15 за установяване годността за приемане на строежа /Обр.15/ и Приложение №2 към тях -15 листа.

11.Копие на Окончателен доклад изготвен от строителния надзор съгласно чл.168 ал.6 от ЗУТ относно строеж „ Основен ремонт и модернизация на ЦДГ „Детелина“, база „Детелина“ и Реконструкция на дворното пространство и вертикално планиране- гр. Дряново – 12 листа.


12.Копие на Протокол за проведена 72 – часова проба /обр 17/ -3 листа.

13.Копие от Акт № 1 от 29.05.2009г. за приемане на действително извършени СМР /СРР/ на стойност – 164 588,56лв без ДДС и 197 506,22лв с ДДС - 5 листа.

14.Копие от Акт № 2 от 15.07.2009г. за приемане на действително извършени СМР /СРР/ на стойност – 185530,67 лв без ДДС и 222 680,80лв с ДДС - 5 листа.

15.Копие от Протокол № 3 от 09.09.2009г. НССО 153 117.10 лв без ДДС и 183 740,52 лв с ДДС-9 листа.

ДРЯНОВО С СРГ ГИЗ



16. Копие от Протокол № 4 от 25.09.2009г. – 222 378.15 лв без ДДС и 266 853,78 лв с ДДС -9 листа.

17. Копие от Подробна ведомост за Акт №1 – за доказване на действително извършени количества СМР -15 листа.

18. Копие от Подробна ведомост за Протокол №3 – за доказване на действително извършени количества СМР - 20 листа.

19. Копие от Подробна ведомост за Протокол №4 – за доказване на действително извършени количества СМР - 64 листа.

20. Копие от Протокол – заменителна таблица от 29.05.2009г. за заменени видове СМР – 11 листа.

21. Копие от Уведомително писмо №1 от 17.06.2009г./реф.№ на Договор BG161PO001/4.1-01/2007г.031 до Регионален отдел „Северен централен район за планиране”, Главна Дирекция „Програмиране на регионално развитие” и Министерство на регионално развитие и благоустройство” – 11 листа.

22. Копие от фактура №0000000954 от 09.02.2009г. с платежно нареждане от 09.02.2009г., е преведена на изпълнителя „Монолит - Т” ООД гр. Трявна аванс 145 153.78 лв. без ДДС и 174 184,54 лв. с включено ДДС – 2 листа.

23. Копие от фактура №0000001045/01.06.2009 г.с платежно нареждане от 01.06.2009 г. в размер на 4365.00 лв. и с второ платежно нареждане от 01.06.2009 г. са заплатени 153640.03 лв. – 4 листа.

24. Копие от фактура №0000001158/15.07.2009 г.с платежно нареждане от 15.07.2009г. в размер на 178109.45лв с ДДС – 4 листа.

25. Копие от фактура №0000001212/10.09.2009г.с платежно нареждане са платени 122493.68лв без ДДС и 178109.45 лв. с ДДС – 3 листа.

26. Копие от фактура №0000001286/20.01.2010г.с платежно нареждане от 20.01. 2010г. в размер на 213445.95 лв с ДДС- 4 листа.

27. Копие на Ценово предложение с , Количествено – стойностна сметка и проект – Договор за обект „Санитарно, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина” „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр. Дряново”на фирма „Монолит – Т”, ООД гр.Трявна. – 20 листа.

28. Копие на анализна цена Топлоизолация от 6 см фибран по тавани за 1кв.м-1 лист.

29. Копие на анализна цена „Топлоизолация от 4 см фибран по външни стени за 1кв.м.,-1 лист.


30. Копие на анализна цена „Доставка и монтаж на програмен регулатор за 1бр.”- 1 лист.

31. Копие на анализна цена „Бойлер БГВ за 1бр.”-1 лист.

32. Копие на анализна цена за „ Нова котелна инсталация за 1бр.”- 1 лист.

След проверка на представената документация за горепосочения обект, извършената проверка на място на обекта и контролни замервания на място на 11.03.2011 г. в присъствието на представител на възложителя – инж.Пламен Бончев Пенчев, който е и инвеститор на обекта, представител на изпълнителя – инж.Росен Илиев Стоянов - технически ръководител на обекта /представител на строителният надзор не се е явил/, съгласно констативен протокол, вещото лице е установило следното:

На 07.10.2008г. между Община Дряново гр.Дряново ул.„Бачо Киро”№19, Област Габрово и „Монолит - Т” ООД гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев”, № 148, е сключен договор за строителство №193/07.10.2008 г. за изпълнение на СМР на обект: „Санитарно ремонт, реконструкция на отоплението и вертикалната планировка на бази „Детелина” и „Иглика” и Детски ясли, гр. Дряново”, в съответствие с одобрената му оферта, приетите от него условия в процедурата за избор на изпълнител, както и в съответствие с правилата и изискванията за реализиране на обекта на Оперативна програма „Регионално развитие” АГ 2007-2013 г. Вещото лице е установило, че по договора стойността на СМР, съгласно офертата на изпълнителя възлиза на 870 922.69 лв. с включено ДДС.



В експертният си анализ вещото лице г-н Тодоров е изяснил обстоятелствата, че стойността на договора е била формирана на база на количествата и видовете СМР по единичните им цени, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от договора.

За изпълнение на СМР са били изготвени проекти по части: „Ахитектурна“, „Конструктивно становище“, „В и К“, „Електро“, „О и В“ и „Топлосъхранение и икономия на енергия“, КСС, „Геодезия“ и „ПБЗ“ за ЦДГ „Детелина“, база „Детелина“ и Реконструкция на дворното пространство и вертикално планиране - гр. Дряново.”

Г-н Тодоров посочва в експертния си анализ, че е съставена от изпълнителя подробна количествено стойностна сметка /КСС/ по всички части, която обхваща всички СМР и обща стойност, както е по договора. КСС е била заверена с подписа и печата на изпълнителя. Същата е неразделна част от договора като Приложение №1.

Г-н Тодоров изяснява, че в чл.3 на Раздел II „Цени и начин на плащане“ е договорено „Общата стойност на поръчката от 870 922.69 лв. с включено ДДС, включващи всички съпътстващи строително и монтажни работи /СМР/ и оборудване, предмет на договора, разходи, данъци, такси и всички дейности по изпълнение на договора, а в чл.8 от същият раздел е било договорено, че при възникване на допълнителни СМР, изпълнителят е длъжен да извърши всички непредвидени работи, ако това се предизвиква от технологична необходимост, които ще бъдат заплатени на база ценообразуващите елементи от офертата:

1. Разход на труд – с часова ставка 3.0 лв./ч.ч.
2. Разход за материали – не е уточнено.
3. Допълнителните разходи – 98% върху цената на труда и 0 % върху механизацията.
4. Доставно – складови и транспортни разходи – 8% върху стойността на материалите.
5. Печалба – 10% върху стойността на изпълнените СМР.
6. ДДС -20% съгласно Закона за добавената стойност.

Количествата на изпълнените СМР, следва да се описват в съвместни протоколи за установяване завършване и за заплащане на натурални видове СМР обр.19 и подробна ведомост, подписани от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор. Заплащането на изпълнените количества и видове СМР и оборудване е следвало да се извършва по единичните цени, посочени в офертната КСС /Приложение№1/, поетапно след приемане на изпълненото със заверка на протокол обр.19 с пропорционално приспадане на аванса.

Съгласно чл.9 на Раздел II.Срок на договора – срокът за завършване на изпълнението на СМР и оборудване, предмет на договора е 270 календарни дни 9 /девет месеца/, считано от датата на подписването на договора / чл.30 от договора – 07.10.2008 г./.

При проверка на проектната документация вещото лице е установило, че одобрени проекти в част „Топлотехника“ за база „Иглика“ и Детска ясла няма. Налични са били само обследвания за енергийна ефективност, с които Община Дряново е кандидатствала по Оперативната програма и които съгласно разпоредбите на ЗУТ, не са проекти, по които следва да се изпълняват видове СМР. База „Иглика“ и Детска ясла не са били въведени в експлоатация, тъй като съгласно разрешенията за строеж са били 6 категория строежи.

Вещото лице в експертния си анализ посочва, че към офертата на изпълнителя били приложени Анализи по всяка позиция от договорената КСС за обекта и изяснява, че всеки вид разход е свързан с определена технология и всеки изпълнител и инвеститор избира нормата и технологията.

Г-н Тодоров посочва, че единичната анализна цена на строително – монтажни работи (СМР) е сбор от произведенията на всяка разходна норма, по отделно (за труд, за материали и за механизация) по текущата цена на ресурса към определено време. В разходните норми са били определени необходимите количества разходи: на труд; на материали и на механизация. Те показвали какво е количеството на вложения човешки труд, използваните строителни машини и вложените строителни материали в единица работна продукция.

При сравняване на количествата на СМР, заложи в количествено – стойностна сметка /КСС/ към договора за строителство с №№ ~~приемане на извършените СМР с №№~~ ~~СМР~~ ~~за~~ ~~държавна~~ ~~за~~ ~~финансово~~ ~~лице~~ ~~е~~ ~~установило~~, че същите са били,

КОРНО С ОБИГНИ



приети и подписани от инвеститора на Община Дряново инж.Пламен Пенчев, за изпълнителя „Монолит - Т” ООД гр.Трявна от А.Андреев и за строителен надзор от инж.Б.Терзийска.

В експертния си анализ след извършен оглед и замерване на място, съгласно констативен протокол от 11.03.2011 г. вещото лице е установило следните различия оказващи влияние на разплатените и отчетени СМР за обекта:

А./ ЗА БАЗА „ДЕТЕЛИНА” КЪМ ЦДГ „ДЕТЕЛИНА”.

Раздел: -Изоляции:

а./Поз. 41 „Топлоизолация от 6 см фибран по тавани”.

- В КСС към договора са били предвидени 392.41 кв.м. x 31.29 лв./кв.м. = 12 278.51 лв.

- В протокол обр.19 са били актувани 392.41 кв.м. x 31.29 лв./кв.м. = 12 278.51 лв.

Г-н Тодоров е отбелязал, че в Раздел изолации в позиция №41, единичната анализна цена на изпълнителя „Монолит – Т” ООД гр.Трявна за „Топлоизолация от 6 см фибран по тавани” от офертното предложение и КСС за обекта е формирана за 1 кв.метър и е с шифър 8102281101.

Г-н Тодоров в експертния си анализ изяснява, че съгласно формираната единична офертна цена на „Монолит – Т” ООД за операцията „Топлоизолация от 6см фибран по тавани”, като вид СМР, следвало да се вложат следните количества труд и строителни материали за изпълнение на 392.41 кв.м на обекта:

1.Разход за Труд

1.1.Изолаторчик I степен -1.608 човекочаса/кв.м по 392.41 кв.м равно на 630.99 чч :8 ч.
или 78.87 човекодни;

1.2. Изолаторчик II степен -0.776 човекочаса/кв.м по 392.41 кв.м равно на 304.51 чч :8 ч.
или 38.06 човекодни;

Общо - 116.93 човекодни.

2.Материали

2.1.Фибран RF -1.05 кв.м /кв.м по 392.41кв.м или 412.03 кв.м.;

2.2.Лепило за фибран -8.0 кг/кв.м по 392.41кв.м или 3139.28 кг.;

2.3. Мрежа стъклофибър -1.120 кв.м/кв.м по 392.41 кв.м или 439.50 кв.м.;

2.4. Дюбели за фибран - 6.0 бр./кв.м по 392.41кв.м или 2354.46 бр.


Съгласно констативен протокол от 11.03.2011 г. за контролно замерване на място г-н Тодоров е установил 392,41 м2 топлоизолация – положен фибран. Топлоизолацията е била от плоскости фибран с дебелина 4 см., не 6 см., както е по офертата, на цвят резида. Фибрана е бил положен върху бетонната плоча, като нямало залепване с лепило към бетонната плоча на тавана.

Плоскостите от фибран са били свободно поставени, без залепване с лепило за плочата. Върху плоскостите от фибран нямало изпълнено механично закрепване на плоскостите от фибран към тавана с пластмасови дюбели в пробити отвори през плоскостите и в бетонната плоча на тавана.

Върху плоскостите не е била положена шпакловка от лепилото за топлоизолация армирани със стъклофибърна мрежа, както е договореното офертно предложение на изпълнителя.

В Актът за установяване годността за приемане на строежа от 13.01.2010г. /Приложение 15 към член 7,ал.3 т.15 / за „Основен ремонт и модернизация на ЦДГ „Детелина”,база „Детелина” и по конкретно в Приложение №2 към акта на стр.4-та са били описани за кои видове строителни материали вложени на обекта са представени Декларации за съответствие.

Там е било записано под пореден номер 95 „Декларация за съответствие на „Марисан и Коев” ООД гр. Русе за лепило за лепен и шпакловане на топлоизолационни плоскости „Термофлекс” от 23.04.2007г. Под пореден номер 96 било записано за „Декларация за съответствие на „Панчев” ЕООД гр. Пловдив за пластмасови дюбели за изолация с диаметър Φ - 8 мм., а под пореден номер 97 било записано за „Декларация за съответствие на



„Баумит България ” ЕООД гр. Елин Пелин за Стъклотекстилна мрежа от 20.05.2008г. и под пореден номер 115 било записано „Декларация за съответствие на „Фибран България” АД гр. София за термоизолационни плоскости от екструдирани полиестер / X P S / от 2007 година.

В актът за установяване годността за приемане на строежа от 11.01.2010г. /Приложение 15 към член 7, ал.3 т.15 / за „Основен ремонт и модернизация на ЦДГ „Детелина”, база „Иглика”, комисията, състояща се от представители на възложителя, изпълнителя и строителния надзор е отбелязано: „.....се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и годността му за въвеждане в експлоатация и след като прегледахме.....разрешението за строеж № 18/04.04.2008г., одобрения проект на 04.04.2008 г. и договора за изпълнение на строителството между Община Дряново и „Монолит-Т” ООД гр.Трявна № 193 от 07.10.2008 г. установихме....т.2 – по изпълнение на строежа – Строежът е изпълнен съгласно одобрените проекти и издадените разрешения за строеж и договорите за строителство. Няма неизвършени, недовършени или не добре извършени видове СМР”. Актът е подписан за възложител от кмета на общината д-р Николов, за строител от управителя на „Монолит-Т” ООД Алекси Ненов Алексиев и за строителен надзор от представителя на „Стройконсулт” ЕООД гр.В.Търново инж.Богдана Давидкова Терзийска.

На основание горепосоченото г-н Тодоров в експертния си анализ посочва, че анализната цена на „Монолит – Т” ООД е за 1 кв.м. за „Топлоизолация от 6 см фибран по тавани ” и че по тази единична цена е актувано и заплатено по всички позиции от договорираната КСС за изпълнение на топлоизолация от 6 см фибран по тавани, а именно, съгласно представения му анализ с офертна цена от 31.29 лв. за 1 кв.м. без ДДС.

Г-н Тодоров посочва, че в тази анализна офертна цена от 31,29 лв./1кв.м са били включени всички видове СМР калкулирани в този анализ, а именно труд, фибран 6см, лепило за фибран, мрежа от стъклофибър, дюбели за фибран, доставно складови разходи 8% върху стойността на всичките материали, допълнителни разходи върху труда 98% и начислена печалба за изпълнителя в размер на 10% върху СМР.

В заключение на анализа си за тази база г-н Тодоров посочва, че поради неизпълнение на „Топлоизолация от 6 см фибран по тавани за 1кв.м”, съгласно офертата на изпълнителя, в т.ч. липса на залепване на фибрана към бетонната плоча, липса на отвори по бетонната плоча за закрепване на пластмасовите дюбели, липса на армирана стъклофибърна мрежа и липса на шпакловка от лепило върху мрежата и фибрана е изготвил анализна цена на основание действително изпълнените работи и намерените материали на място в обекта при контролното замерване на видовете СМР на 11.03.2011 г., както следва:

- позиция „Топлоизолация от 4 см фибран по тавани за 1кв.м” с шифър 8102281101:

1.Разход за Труд

1.1.Изолаторчик I степен -1.608 човекочаса/кв.м по 3.00 лв. равно на 4.82 лв.

1.2. Изолаторчик II степен -0.776 човекочаса/кв.м по 3.00 лв. равно на 2.33 лв.

Общо за труд - 7.15 лв.

Г-н Тодоров е изяснил, че труда е за изрязването и полагането върху плочата на плоскостите от фибран 4см. и е изчислен на 34,46 % от всичкия калкулиран труд от 7,15 лв., а именно за 2.46 лв.

II.Допълнителни разходи 98% върху основн. раб. заплата 2.46 лв.за 2.41 лв.

Всичко труд – 4.87 лв.

Печалба 10% върху стойността на труда


0.49 лв.

Всичко труд плюс печалба

5.36 лв.

2.Разход за Материали

2.1.Фибран 4см -1.05 кв.м /1кв.м



равно на 3.89 лв./кв.м.

2.2.Лепило за фибран

0.00 кг/кв.м.

2.3. Мрежа стъклофибър –	0.00 кв.м/1кв.м.
2.4. Дюбели за фибран –	0.00 бр./кв.м.
Общо сума за материали – 3.89 лв.	
III. Доставно - складови разходи 8% върху	
материала 3,89лв.-	0.32 лв.
Всичко –	4.21 лв.
Печалба 10% върху стойността труда	0.42 лв.
Всичко материали плюс печалба	4.63 лв.
Всичко труд плюс материали плюс печалба	9.99 лв./1кв.м.

На основание изготвената анализна цена от вещото лице на база действително изпълнени топлоизолационни работи г-н Тодоров изяснява, че при формирането на анализната цена за 1кв.м „Топлоизолация от 4 см фибран по тавани” е калкулирал труда за зарязване и поставяне на плоскостите от фибран върху таванската плоча. Калкулирал е 98% допълнителни разходи върху стойността на труда. В анализа си вещото лице г-н Тодоров посочва, че труд за полагане на лепило за фибран, за разкрояване и монтиране на армировъчна мрежа от стъклофибър и за пробиване на дупки във фибрана и таванската плоча не е начислил, поради неизпълнението на тези операции, а само е калкулирал 8% доставно - складови разходи върху стойността на материала / за фибран с дебелина 4 см., какъвто е намерил положен на таванската плоча / и е начислил 10 % печалба за изпълнителя върху намерените изпълнени СМР.

В забележка към експертния си анализ г-н Тодоров е посочил, че за да има достоверност и коректност към фирмата изпълнител за цената на материала „фибран с дебелина 4 см.” е взел 3.70 лв./кв.м от анализа с Шифър 8102281102 – Топлоизолация на сгради с фибран външно по стени на фирмата „Монолит – Т” ООД гр.Трявна. Калкулирал е 8% доставно – складови разходи върху стойността на материала / фибран с дебелина 4 см / и 10 % печалба.

За стойността на останалите материали е посочил в анализа си нула защото не са били намерени на място, като вложени в топлоизолацията по таваните.

На тази основа в анализа си г-н Тодоров обяснява, че стойността на действително изпълнените СМР за топлоизолационни работи са – 392.41 кв.м. x 9.99 лв./ кв.м. = 3 920.18лв. при актувани и заплатени такива за – 392.41 кв.м. x 31.29лв./кв.м. = 12 278.51лв. и установява, че разликата от 8 358.33лв. представлява актувани и разплатени СМР, но неизпълнени от „Монолит-Т” ООД гр. Трявна.

Б. ЗА ОБЕКТ БАЗА „ИГЛИКА”.

В раздел „Санитарне” за този обект, вещото лице в експертното си заключение е установило, следното:

а./ За поз.212 „Топлоизолация от 6см фибран по тавани”:


- В КСС към договора са били предвидени 512.00 кв.м. x 31.29лв./кв.м. = 16 020.48лв.

- В протокол обр.19 са били актувани – 512.00 кв.м. x 31.29лв./кв.м. = 16 020,48лв.

При разкриване на част от покривното покритие / цигли/ за да се види подпокривното пространство за проверката на място на тази база, вещото лице е установило, че няма изпълнена топлоизолация и посочва в експертното си заключение, че за този обект стойността на неизпълнените работи е в размер на 16 020.48 лева.

Също така г-н Тодоров посочва, че след контролно замерване на място документирано с констативен протокол от 11.03.2011 г., за този обект е намерил фибран от дребни парчета с размери в порядъка 5/3 см. Вещото лице пояснява, че покрива е бивш плосък с допълнително изградена дървена покривна конструкция покрива с керемиди. Върху плочата имало сгур бетон покрит с битум, което обективно не позволявало пробиване на отвори за захващане с дюбели или залепване на топлоизолацията към основата.

ПРОТОКОЛ
ОСРЕДНО
11.03.2011



Наред с това в експертният си анализ за този обект вещото лице посочва, че по позиция 216 „Доставка и монтаж на програмен регулатор - 1бр.” в КСС към договора са предвидени 1бр x 1571.85 лв./бр. и че в протокол обр.19 са актувани – 1бр. за 1571.85 лева.

Съгласно Констативен протокол от 11.03.2011 г. за контролно мерене г-н Тодоров е установил, че програмния регулатор не е монтиран към парната инсталация и не е въвеждан в експлоатация и че програмния регулатор е в кашон.

Г-н Тодоров изяснява, че офертния анализ на изпълнителя, въз основа на който е приета тази цена са включени всички видове разходи по „Доставката и монтажа на програмния регулатор” и е била с шифър 000000060.

В тази връзка г-н Тодоров е установил, че действително изпълнените СМР по позиция 216 за „Доставка и монтаж на програмен регулатор - 1бр.” е на стойност - 1544,40 лева и са налице 27.45 лв. неизпълнени работи, свързани с изплатен труд за не монтиран програмен регулатор към парната инсталация.

Г-н Тодоров е изяснил в анализа си, че програмния регулатор е доставен на място т.е. франко обекта и за това се полагат на изпълнителя да бъде заплатено стойността на регулатора и доставно складовите разходи от 8 % върху стойността на регулатора /в доставно – складовите разходи се включват разходи за превоз, товарене, разтоварване, съхранение и др./, като е начислил и 10 % печалба за изпълнителя.

По позиция 217 „Бойлер за БГВ 1бр.” г-н Тодоров е установил, че бойлерът е доставен но не е монтиран, следствие на което са актувани и заплатени 2 253.76 лв., вместо 1 938,82 лв./1бр., поради това, че този бойлер не е монтира към парната инсталация. В тази връзка г-н Тодоров е установил, че за този вид СМР са актувани и изплатени за неизпълнени работи 314.94 лева.

По позиция 218 Нова котелна инсталация 1бр. г-н Тодоров е установил, че са договорирани и заплатени 10536.97 лева.

Съгласно Констативен протокол от 11.03.2011 г. за контролно мерене вещото лице е установило, че новата котелна инсталация не е монтирана към парната инсталация, не е в употреба и не е въвеждана в експлоатация, като е намерил налични 1 бр. Котел, комплект горелка в кашон и два броя циркулационни помпи в кашони.

Котелът, горелката и два броя циркулационни помпи са били доставени на място т.е. франко обекта и за това се полагало на изпълнителя да бъде заплатено стойността на доставката, доставно складовите разходи от 8 % и 10 % печалба.

Във връзка с факта, че новата котелна инсталация не е монтирана, вещото лице е установило, че за този вид СМР са изплатени неизвършени работи в размер на 2 933.77 лева.

В забележка към анализа си г-н Тодоров е посочил, че в единичната анализна цена на фирмата изпълнител „Монолит – Т”ООД е калкулирано Циркулационна помпа –1.0 бр. за 400 лв./бр., като втората циркулационна помпа намерена при проверката на 11.03.2011г. не му е известно с каква цел се съхранява в котелното помещение и изказва мнение, че вероятно тя не е предмет на обществената поръчка.


Общо за обект база „ИГЛИКА”, експерта е установил, че неизвършените СМР в размер на 19 296.64 лв. без ДДС / 23 155.97 лв. с ДДС /, са актувани и разплатени на изпълнителя.

В. ЗА ОБЕКТ: „ДЕТСКА ЯСЛА”.

По раздел „Санитране”, по позиция 233 „Топлоизолация от 6см фибран по тавани” в анализа си вещото лице е установило, че са договорирани, актувани и заплатени 436,00 кв.м. x 31.29 лв./кв.м. = 13 642.44лв., а на обекта са намерени на място 28.50 кв.м. фибран.

Г-н Тодоров е посочил, че съгласно констативен протокол от 11.03.2011 г. за контролно замерване на място е намерен фибран 28.50 м2 от топлоизолационни плочи с размер 4см / 60 см /125 см. общо 38 броя плоскости. Вещото лице е изяснило, че върху плоскостите от фибран няма изпълнено механично закрепване на плоскостите към тавана с пластмасови дюбели в пробити

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА



отвори през плоскостите и тавана. Върху плоскостите не е положена шпакловка от лепилото за топлоизолация армирани със стъклофибърна мрежа.

Г-н Тодоров изяснява в анализа си, че върху плочата има сгурия, което обективно не позволявало захващане с дюбели или залепване на топлоизолацията към основата с пробити отвори в плочата на тавана.

Също така вещото лице Тодоров е изяснил, че за позиция №233 „Топлоизолация от 6 см фибран по тавани от офертната количествено стойностна сметка на изпълнителя формирана за 1 кв.метър с шифър 810228110 е предвидена дебелина от 6 см на фибрана, а на място е намерен такъв с дебелина 4 см.

Във връзка с констатираното г-н Тодоров е установил, че на този обект не са изпълнени СМР и не е положена топлоизолация за 13 357.72 лева.

Вещото лице г-н Тодоров е установил и че към договора за изпълнение на обекта имало разработена нова количествено стойностна сметка Протокол – заменителна таблица от 29.05.2009г., като стойността на увеличените допълнителни видове работи е компенсирани от стойности на отпаднали видове работи в същия размер.

В заключение към експертното си заключение вещото лице г-н Тодоров е посочил, че протоколите за приемане и предаване на извършените СМР / обр.19 / са подписани от длъжностните лица, с което те са удостоверили истинността на вложеното.

Вещото лице Георги Петков Тодоров е установил и посочил конкретно и поименно натурални видове работи, които не са изпълнени и неправомерно са били актувани и заплатени на изпълнителя в общ размер на 41 012.69 лв. без ДДС / 49 215.23 лв. с ДДС /.

Г-н Тодоров е посочил в експертния си анализ, че той се базира на фактически измерените на място количества строителни работи, за които това е възможно, като за закритите видове работи, които не подлежат на измерване е приел представените му актове обр.12 за скрити работи и приемателни протоколи за извършени СМР, заверени с подписите на отговорните за обекта длъжностни лица и ги е приел за доказателствен материал.


Като приложение към експертния си анализ г-н Тодоров е посочил, наред с описаните и проверени от него документи и констативен протокол от 11.03.2011г. за замерване на място на обект за обект: „Санитарен, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли - гр. Дряново”- 6 листа.

Изготвеният от вещото лице Георги Петков Тодоров експертен анализ е приет от финансовите инспектори на 18.03.2011 година.

Видно от представеният експертен анализ от вещото лице Георги Петков Тодоров финансовите инспектори установиха, че при отчитането и заплащането на изпълнените СМР в съответствие с предвидените такива за обект „Санитарен, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на ЦДГ „Детелина” бази „Детелина” и „Иглика” и детски ясли - гр. Дряново” възложени с договор № 193 от 07.10.2008 г. за изпълнение на обществена поръчка Община Дряново, като възложител е заплатила на изпълнителя фирма „Монолит – Т” ООД гр.Трявна отчетени, но неизпълнени СМР общо в размер на 49 215.23 лв. с ДДС.

2.2.5.Във връзка с изготвеният и приет експертен анализ от вещото лице Георги Петков Тодоров от 18.03.2011 г. и установените нарушения по изпълнените и отчетени СМР финансовите инспектори установиха, че при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Санитарен, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина”, база „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново по договор № 193 от 07.10.2008 год. са изпълнени, отчетени и заплатени натурални видове СМР общо в размер на 870 737.37 лв. с ДДС / 725 614.48 лв. с ДДС/.

Така изпълнените и заплатени СМР в размер на 764 387.07 лв. с ДДС / 636 980 лв. без ДДС, изпълнени натурални видове СМР, съгласно одобрените проекти по офертните цени на изпълнителя.



- 57 135.07 лв. с ДДС / 47 612.56 лв. без ДДС – изпълнени нови видове СМР, по протокол № 4 от 25.09.2009 г. на база „Детелина” в рамките на договорената стойност за обекта по договор №193/07.10.2011 година.
- 49 215.23 лв. с ДДС / 41 012.69 лв. без ДДС/ – разплатени и неизпълнени натурални видове СМР, установени с Експертен анализ, приет с протокол от 18.03.2011 г., съставен между г-н Тодоров - вещо лице и Г.Ялъмов – финансов инспектор.

Актуваните, неизпълнени и разплатените натурални видове СМР по договор № 193 от 07.10.2008 год. са в размер на 49 215.23 лв., които по обекти и стойности, са както следва:

➤ ЗА БАЗА „ДЕТЕЛИНА – 10 030 лв. с ДДС, произтичащи от неизпълнени СМР за „Топлоизолация от 6 см. фибран по тавани” на база „Детелина” в размер на 10 030 лв. с ДДС / 8 358.33 лв. без ДДС /, свързани с труд и материали за неположени замазки от лепило, непробиване на отвори и полагане на пластмасови дюбели, неполагане на стъклофибърна мрежа и смяна на дебелината на фибрана от 6 см. на 4 см.;

➤ ЗА БАЗА „ИГЛИКА” – 23 155.97 лв. с ДДС в т.ч.:

- произтичащи от неизпълнени СМР за „Топлоизолация от 6 см. фибран по тавани” на база „Иглика” в размер на 19 224.58 лв. с ДДС / 16 020.48 лв. без ДДС /, свързани с труд и материали за неположени замазки от лепило, непробиване на отвори и полагане на пластмасови дюбели, неполагане на стъклофибърна мрежа и смяна на дебелината на фибрана от 6 см. на 4 см.;

- произтичащи от неизпълнени СМР, свързани с неположен труд за неизвършен монтаж на нова котелна инсталация, програмен регулатор и бойлер БГВ общо в размер на 3 931.39 лв. с ДДС / 3 276.16 лв. без ДДС/.


➤ ЗА БАЗА „ДЕТСКИ ЯСЛИ” – 16 029.26 лв. без ДДС, произтичащи от неизпълнени СМР за „Топлоизолация от 6 см. фибран по тавани” на база „Детски ясли” в размер на 16 029.26 лв. с ДДС / 13 357.72 лв. без ДДС/, свързани с труд и материали за неположени замазки от лепило, непробиване на отвори и полагане на пластмасови дюбели, неполагане на стъклофибърна мрежа и смяна на дебелината на фибрана от 6 см. на 4 см.

Неизпълнените и актувани натурални видове СМР на обект: „Санитарне, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина” и „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново” общо в размер на 49 215.23 лв. с ДДС са изплатени на изпълнителя „Монолит-Т”ООД гр.Трявна в резултат на което неправилно са отчетени и изплатени от финансиращия орган на проекта МРРБ гр.София - ГД „Програмиране на регионалното развитие”.

С подписване на отчетни документи неотговарящи на изпълнени СМР за обект „Санитарне, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина”, и „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново” и заплатени такива в размер на 49 215.23 лв., са налице и индикации за измама, по смисъла на § 1, т.9 от допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция, доказващо се с констатирания от вещото лице експертен анализ и приет от финансовите инспектори на 18.03.2011 година.

Отговорни за актуваните, неизпълнени и разплатени натурални видове СМР на обект „Санитарне, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина”, база „Иглика” към ЦДГ „Детелина” и детски ясли – гр.Дряново” в размер на 49 215.23 лв. са: фирмата изпълнител - „Монолит-Т”ООД гр.Трявна, представлявано от управителя Алекси Алексиев, на основание чл.25 от договор № 193/07.10.2008 година, лицето упражняващо строителен надзор по силата на договор № 508.2008 г. инж.Богдана Давидкова Терзийска, както и инвеститорския контрол инж.Пламен Пенчев Бончев.

Отговорността за актуваните отчетените, неизпълнени и разплатени СМР в размер на 49 215.23 лв. не попада в приетия експертен анализ на чл.21 от Закона за държавната финансова инспекция.



Във връзка с финализираното плащане по проекта в размер на 100 % от договорената финансова помощ в размер на 941 639.71 лв. за обект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина“, и „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли – гр.Дряново“ към 18.03.2011 г. от МРРБ - ГД „Програмиране на регионалното развитие“ в т.ч. и 870 737.38 лв. за отчетените СМР е видно, че неправомерно са заплатени суми в размер на 49 215.23 лв. за неизпълнени СМР по договор 193/07.10.2008 г. на изпълнителя „Монолит-Т“ ООД гр.Трявна, в резултат на което последните не са изразходвани целево по договор № BG 161P0001/4.1-01/2007/031 от 2008 година.

Тъй като неправомерно изплатените средства за неизпълнените СМР са включени във финализираното плащане по проекта в размер на 100 % от договорената финансова помощ в размер на 941 639.71 лв. за обект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина“, и „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли – гр.Дряново“ към 18.03.2011 г. от финансиращия орган МРРБ - ГД „Програмиране на регионалното развитие“, констатациите и установените нарушения, следва да се предоставят на същия по компетентност за реализация във връзка със сключения договор №BG 161P0001/41-01/2007/031-V-06 за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта и обекта.

В хода на извършващата се финансова инспекция, бе предоставена докладна записка вх.№ 07.00-183 от 10.11.2010 г. инж.Димитър Руев – директор на дирекция „УТИСП“ и инж.Пламен Пенчев – гл.експерт в дирекция „УТИСП“ и инвеститорски контрол на обект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина“ и „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли – гр.Дряново“, с която уведомяват кмета на Община Дряново, че на 09.11.2010 г. след проверка съвместно с вещо лице по изпълнения проект по ОП „Регионално развитие“ са установили „повече от половината липсва от положената по проекта топлоизолация на тавана на детските ясли и на целия таван, на двата корпуса на база „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“.

С писмо № 07.00-184 от 10.11.2010 г. кмета на Община Дряново уведомява началника на РУП Дряново за установената липса на част от положената топлоизолация по изпълнения проект на таваните на детската ясла и база „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“.

Видно от писмо вх.№ 07.00-184 от 02.12.2010 г. началника на РУП гр.Дряново уведомява кмета на Община Дряново, че е образувано ДП рег.№ ЗМ-217/2010 г. по описа на РУП гр.Дряново по негово писмо № 07.00-184 от 10.11.2010 година.


На финансовата инспекция не се предоставиха други документи, свързани с образуваното досъдебно производство.

Видно от гореизложеното финансовата инспекция не може да се произнесе относно въпросната липса по сигналното писмо изх. № 07.00-184 от 10.11.2010 г. на кмета на Община Дряново, поради не съответствието ѝ с констатираното в експертният анализ от 18.03.2011 г. на вещото лице.

При извършената проверка за законосъобразност относно изпълнението на договор №193/07.10.2008 г. за обществена поръчка с предмет: Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на база „Детелина“, база „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и детски ясли – гр.Дряново“ се установиха изплатени 49 215.23 лв. с ДДС за неизвършени СМР от изпълнителя - „Монолит-Т“ ООД гр.Трявна.

/ Справка – приложение от № 116 до №168 /

3.Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадени заповеди на кмета на Община Дряново № 309/08.06.2009 г. и Заповеди №№ 57,58,59 и 60 от 12.02.2009 г. и Заповед № 242 от 12.05.2009 година за проведени обществени поръчки за строителство,



консултантски услуги и извършване на разходи за охрана. Проверка за законосъобразност на изпълнението на обществените поръчки, както и финансирането им.

3.1. Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 309/08.06.2009 година. Проверка за законосъобразност на изпълнението на обществената поръчка, както и финансирането и.

Със Заповед № 309/08.06.2009 г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1, т.2 и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с изпълнение на обект: "Благоустройство на кв. „Южен“ град Дряново", Кмета на община Дряново Иван Николов е разпоредил да бъдат събрани и оценени не по-малко от три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение за възлагане изпълнението на строително –монтажни работи при следните условия:

1. Предмет на поръчката-извършване на строително - монтажни работи на обект: „Благоустройство на кв.„Южен“ град Дряново“;

2.Изисквания:-строително монтажните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Възложителя;

3. Обхват: Профилиране чрез фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка; Настилка от несортиран трошен камък и полагане плътен и непътен асфалтобетон;

4 Срок за изпълнение: 90 (деветдесет) дни от датата на подписване на договора, при осигурено финансиране. При забавяне финансирането на обекта срокът може да се удължи;

5. Място за изпълнение: Кв.„Южен“ град Дряново;

6. Условия и начин на плащане:

Максимална стойност на обекта - 240 000 лева с включена печалба и ДДС.

Плащането да се извършва въз основа на подписани месечни актове и протоколи за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение.

7 Критерий за оценка на предложенията: най-ниска цена за изпълнение на строителството;

8.Срок на валидност на предложението: 90 (деветдесет) календарни дни;

Съгласно т.7 от Заповед 309/08.06.2009 г. предложения следва да се приемат до 17.00 часа на 19.02.2009 г. в Информационния център на Община Дряново или по пощенски път на адрес: 5370 гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, отваряне и разглеждане – 14.00 часа на 16.06.2009 г. в Заседателната зала на Община Дряново. При отваряне и оценка на предложенията могат да присъстват кандидатите или надлежно упълномощени от тях представители.

Разпоредено е покани за участие в процедурата да се изпратят - по пощенски път и/или по електронна поща, до следните фирми: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД – с.Леденик, ул. „Шеста“; "ПЪТИЩА" ООД гр. В. Търново, ул. „Велики Преслав“ № 6 и до фирма „М ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр.Шумен, ул.„Цар Освободител“ № 78, ет.2.


Със Заповед 309/08.06.2009 г Кмета на община Дряново Иван Николов е назначил и комисия ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Руев - Директор Дирекция „УТИСП“ при община Дряново и членове:

- Галин Ненов - юрист;
- Мариета Ганева - Директор Дирекция ФСДМДТ при община Дряново;
- Пламен Пенчев - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Бойка Иванова - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново.
- Резервни членове:
- Мария Николова - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Любомир Начев - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново.

На комисията е определена задача: да съберат, разгледат и оценят офертите, като съставят протокол за своята работа, съгласно изискванията на чл.2в ал.2 от НВМОП със съдържание съгласно него и го представят за утвърждаване.

Със Заповед №309/08.06.2009 г. е одобрен и издаден поканата за подаване на офертите.

Със Заповед №309/08.06.2009 г. е одобрен и издаден поканата за подаване на офертите.



При извършената проверка се установи, че в изпълнение на Заповед №309/08.06.2009 г. за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Благоустройство на кв. „Южен“ град Дряново“ са изпратени писма за подаване на оферти до следните фирми:

- с писмо с изх.№ 53-00-171/08.06.2009 г.е изпратена покана до „Пътища“ ООД гр.В.Търново. Същата е получена на ръка на 08.06.2009 година.

- с писмо с изх.№ 53-00-171/08.06.2009 г. е изпратена покана до „М.Инженеринг“ ООД гр.Шумен. Същата е получена на ръка на 08.06.2009 година.

- с писмо с изх.№ 53-00-171/08.06.2009 г. е изпратена покана „Пътно поддържане гр. В.Търново“ ООД с.Леденик. Същата е получена на ръка на 08.06.2009 година.

На свое заседание, назначената комисия със Заповед №57/12.02.2009 г. от кмета на Община Дряново констатира, следното: „подадени са предложения в съответствие с отправените покани от Възложителя от следните фирми“:

- „Пътища“ ООД, гр. В. Търново, с вх. № 53.00-179/15.06.2009 г. - 13,57 часа - подадена от инж. Цветанка Радославова – Управител;
- „М-Инженеринг“ ООД, гр. В. Търново; оферта с вх.№ 53.00-180/15.06.2009 г. - 14,25 часа -подадена от Росен Мандев – Управител от фирмата;
- „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр. В. Търново и оферта с вх. № 26.00-175/15.06.2009 г. - 15,04 часа - подадена от управителя инж. Росен Колелиев.

След отваряне на предложенията комисията констатира, че представените предложения от „Пътища“ ООД, гр. В. Търново, с вх. № 53.00-179/15.06.2009 г.; от „М-Инженеринг“ ООД, гр. В. Търново, вх.№ 53.00-180/15.06.2009 г. и от „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр. В. Търново, с вх. № 26.00-175/15.06.2009 г. съдържат всички документи и предложенията на кандидатите и ги допуска до подробно разглеждане и оценяване.

При разглеждането и оценяването на офертите в съответствие с предварително избрания критерии - най ниска цена комисията установява се следното: „Въз основа на направения преглед, ценовото предложение на фирма „Пътища“ ООД, гр. В. Търново, съдържа всички изисквани документи и реквизити. Председателят на комисията обяви пред всички предлаганата от фирмата цена, а именно 239 624,02 лв. с включени 9% печалба и ДДС“.

Въз основа на направения преглед, ценовото предложение на фирма „М-инженеринг“ ООД, гр. В. Търново, съдържа всички изисквани документи и реквизити. „Председателят на комисията обяви пред всички предлаганата от фирмата цена, а именно 239 964,14 лв. с включени 10% печалба и ДДС“.

Въз основа на направения преглед, ценовото предложение на фирма „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД съдържа всички изисквани документи и реквизити. „Председателят на комисията обяви пред всички предлаганата от фирмата цена, а именно 239 144,29 лв. с включени 8% печалба и ДДС“.

На база на горните параметри, след като се запознава детайлно с цялото съдържание на офертите и като взема предвид, че предварително посочения критерий за оценка е „най - ниска предложена цена“, комисията прави следната класация на трите фирми -кандидатки за изпълнение на обществената поръчка:

I място - „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр. В. Търново;

II място — „Пътища“ ООД, гр. В. Търново;

III място - „М-инженеринг“ ООД, гр. В. Търново.

Назначената комисия със Заповед №57/12.02.2009г. предлага за изпълнител на обекта да бъде избрана фирмата: „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр. В. Търново.

Същата приключва окончателно своята работа на 16.06.2009 г. и съставя протокол за своята работа в един екземпляр и го предава на 16.06.2009 г. за одобряване от Кмета на Община Дряново.

Със Заповед № 321/17.06.2009 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.2 в., ал.2 от НВМОП и одобрен протокол от 20.02.2009г. Комисията, назначена със Заповед №309/08.06.2009 г. на Кмета на Община Дряново Иван Николов обявява за изпълнител на обект :”Благоустройство на кв. „Южен“ град Дряново“ фирма „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр.В. Търново.

ОТНОС ОРИГИНАЛ



За взетото решение по Заповед № 321/17.06.2009 г. за избор на изпълнител -фирма „Пътно поддържане - Велико Търново“ ЕООД, гр. В. Търново на обект :”Благоустрояване на кв. „Южен” град Дряново” са уведомени участниците в поръчката: с писма с изх.№53-00-186/17.06.2009 г.и известие за доставени от 17.06.2009 г. до „Пътища” ООД, гр. В. Търново и с изх.№53-00-186/17.06.2009 г.и известие за доставени от 17.06.2009 г. до „М-инженеринг” ООД, гр. В. Търново.

Определената фирма за изпълнител на обект :”Благоустрояване на кв. „Южен” град Дряново” „Пътно поддържане - Велико Търново” ЕООД, гр. В. Търново е уведомена за взетото решение по Заповед № 321/17.06.2009 г. и е поканена с писмо изх.№53-00-186/17.06.2009 г.и известие за доставени от 17.06.2009 г. в срок от три дни да се яви в община Дряново за сключване на договор.

На 25.06.2009 г в гр.Дряново, предвид Решението по Заповед № 321/17.06.2009 г. на Кмета на Община Дряново и „на основание чл.31, ал.1 от НВМОП” е сключен договор № 127/25.06.2009 г. между: ОБЩИНА ДРЯНОВО- ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище в гр. Дряново адрес на управление гр. Дряново, област Габровска, ул. „Бачо Киро”, № 19, представлявана от д-р Иван Илиев Николов - Кмет и Мариета Русева Ганева - Директор Дирекция „ФСДМДТ” и „Пътно поддържане - Велико Търново” ЕООД- ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистрирано по ф.д. № 1390/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище в с. Леденик адрес на управление: ул. „Шеста” № 473, представлявано от инж. Росен Иванов Колелиев за следното:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажните работи (СМР) на обект: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ЮЖЕН” ГРАД ДРЯНОВО”, в съответствие с одобрената му оферта, приетите от него условия в процедурата за избор на изпълнител, както и в съответствие с правилата за реализиране на обекта на организацията - донор на средства за обекта”.

Съгласно чл.2 (1) от договора - стойността за изпълнение на СМР възлиза на 239 144,29 словом /двеста тридесет и девет хиляди сто четиридесет и четири лева 29 стотинки/ с включен ДДС.

Срокът за изпълнение по договора за СМР, включително и приемане на обекта е 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Съгласно чл.29 на раздел VIII от договора, същият влиза в сила след осигуряване и отпускане на финансиране от организацията –донор на средствата.

С констативен протокол от 11.03.2011 г. финансовата инспекция установи че към момента на извършване на проверката средства за финансиране на обект „Благоустрояване на кв. „Южен” град Дряново” от организация донор на средствата не са постъпвали.

Видно и от поименния списък на обектите за финансиране на приетата инвестиционна програма за 2009 г.,приета с Решение №239 от 20.02.2009 г., не са предвидени средства за финансиране на обект „Благоустрояване на кв. „Южен” град Дряново”, както няма отпуснати целеви средства за този обект.

През 2009 г. няма изпълнение по договор № 127/25.06.2009 г. с „Пътно поддържане - Велико Търново” ЕООД гр.В.Търново.

При извършената проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 309/08.06.2009 г., изпълнението и финансирането през през 2009 година не се установиха нарушения.

3.2.Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 57/12.02.2009 година. Проверка за законосъобразност на изпълнението на обществената поръчка, както и финансирането и

С Решение № 94 по протокол от 2008 г.на общински съвет гр. Дряново е дадено съгласие община Дряново да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”

ДРЯНОВО С ОБЩИНСКИ
КМЕТ



и е възложено на Кмета на община Дряново да извърши необходимите действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта.

В изпълнение на Решение № 94, със Заповед №57/12.02.2009 г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1, т.2 и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор - гр. Дряново по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, кмета на Община Дряново - Иван Николов е разпоредил да бъдат събрани и оценени не по-малко от три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение за възлагане изпълнението на консултантска услуга, с предмет - „Осъществяване консултантски услуги за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново“.

Определени са изисквания в Заповед №57/12.02.2009г. - консултантските услуги да се извършат в съответствие с общите изисквания на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г. и Насоките за кандидатстване, приложими за Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Процедура за кандидатстване.

Обхвата на консултантските услуги да следва систематизиране данните за населеното място, преглеждане изготвените прединвестиционни проучвания, идейни и/или технически проекти, рекапитулацията на финансовите средства и изготвения финансов анализ по всички точки; попълване на апликационния формуляр с всички елементи на инвестиционното намерение на общината и проверка, попълване при нужда и комплектоване на всички приложими към формуляра документи за кандидатстване и представянето им пред Министерството на околната среда и водите на Република България

В заповедта е определен срок за изпълнение: до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора, място за изпълнение: гр.Дряново и следните условия и начин на финансиране и плащане:

- максимална сума 15 000 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС;
- начин на финансиране: Финансирането ще се извършва по реда и при условията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и сключения договор с община Дряново;
- плащането ще се извършва на база фиксирана сума в лева, посочена в офертата на участника, избран за изпълнител - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение;
- финансирането ще се извършва по реда и при условията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и сключения договор с община Дряново;
- плащането ще се извършва на база фиксирана сума в лева, посочена в офертата на участника, избран за изпълнител - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение.

Критерий за оценка на предложенията: най-ниска цена за изпълнение на услугата.

Срок на валидност на предложението: 60 (шестдесет) календарни дни.


Съгласно т.7 от Заповед №57/12.02.2009 г. Предложения следва да се приемат до 17.00 часа на 19.02.2009 г. в Информационния център на Община Дряново или по пощенски път на адрес: 5370 гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“, № 19, отваряне и разглеждане на офертите - 9:30 часа на 20.02.2009 г. в Заседателната зала на Община Дряново. При отваряне и оценка на предложенията е определено, че могат да присъстват кандидатите или надлежно упълномощени от тях представители.

Разпоредено е покани за участие в процедурата да се изпратят по пощенски път и/или по електронна поща, до следните фирми: „Грууп интервенция“ ООД - гр.София 1243, ж.к.„Люлин“ блок 009, вх. А, ап. 38, e-mail: group intervention@abv.bg „Техникс“ ООД гр.София-1612, ж.к. „Хиподрума“, блок № 1, ет.3, ап. 11 и до „Ап-Инженеринг“ ООД гр.София, ул.„Рачка“ №7, ет 4.

Със Заповед №57/12.02.2009г. Кметът на Община Дряново Иван Николов е назначил комисия ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Рев. Финансов директор дирекция „УТИСП“ при Община Дряново и членове

ИВАН НИКОЛОВ

19



- Галин Ненов - юрист;
- Мариета Ганева - Директор Дирекция ФСДМДТ при община Дряново ;
- Пламен Пенчев - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Бойка Иванова - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново.

Резервни членове:

- Мария Николова - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Любомир Начев - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново.

На комисията е определена задача: да съберат, разгледат и оценят офертите, като съставят протокол за своята работа, съгласно изискванията на чл.2в, ал.2 от НВМОП и го представят за утвърждаване.

Със Заповед №57/12.02.2009г е одобрен и вида на поканата за подаване на офертите.

При извършената проверка се установи, че в изпълнение на Заповед №57/12.02.2009г за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет - „Осъществяване консултантски услуги за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” са изпратени писма за подаване на оферти до следните фирми:

- с писмо с изх.№ 53-00-14/17.02.2009г.е изпратена покана до „Грууп интернешънъл” ООД, - гр.София. Същата е получена на ръка на 17.02.2009г.;
- с писмо с изх.№ 53-00-40/17.02.2009г.е изпратена покана до „Техникс” ООД - гр.София. - Същата е получена на ръка на 17.02.2009г.;
- с писмо с изх.№ 53-00-40/17.02.2009г.е изпратена покана „Ап-Па инженеринг” ООД - гр.София. Същата е получена на ръка на 17.02.2009година.

На свое заседание, назначената комисия със Заповед №57/12.02.2009г. от кмета на Община Дряново констатира, че са подали предложения в съответствие с отправените покани от Възложителя следните фирми:

- „Груп интернешънъл” ООД, гр. София, с вх. № 53.00-40/19.02.2009 г. - 14,15 часа;
- „Техникс” ООД, гр. София, с вх.№53.00-40/19.02.2009 г. - 15,26 часа;
- „АП-ПА инженеринг” ЕООД, гр. София, с вх. №53.00-40/19.02.2009 г. - 15,33 часа.


При отваряне на офертите и извършения преглед на представените удостоверения за актуално състояние комисията установила, че едно и също лице е съдружник и в трите юридически лица. Същият освен съдружник е и управител на „Техникс” ООД, гр. София и „АП-ПА инженеринг” ЕООД, гр. София. С оглед на гореизложеното комисията е счела, че съществено е нарушен един от основните принципи прогласени в ЗОП чл. 2, ал. 1, т. 2 - а именно да се гарантира свободна и лоялна конкуренция и е изразила следното: „В конкретния случай са представени оферти от три юридически лица, които имат един и същ съдружник, който е и управител на две от тях. В този случай комисията счита, че броят на поканените кандидати не е достатъчен за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция и по този начин се нарушава съществено един основен принцип прокламиран в ЗОП.”

Освен изложеното по-горе при подробното преглеждане на представените от участниците оферти комисията установява, че: ”две от фирмите не са представили всички необходими и изискуеми от Възложителя документи или представените от тях такива не доказват изпълнение на поставените от Възложителя условия.

Документите на „АП-ПА инженеринг” ЕООД, гр. София са подписани от лицето Мария Василева Антонова, което е попълнило и заявлението за участие и изискуемите декларации, което лице не е посочено в УАС като управител. Същото не е представило и заверено копие на пълномощно за да удостовери по съответния начин своята представителна власт. По този начин Възложителят не може да направи извод, дали респективно лице има представителна власт и неговите действия задължават ЮЛ, от името на което е направено съответните волеизявления.

В предмета на дейност на „Груп интернешънъл” ООД гр. София не са посочени конкретен вид дейности касаещи подготовка на апликационни форми или консултантски дейности свързани с тях. Освен това не са представени допълнителни писмени доказателства от които да може да

КОПИО С ОРИГИНАЛ



бъде установено, че дружеството разполага с квалифициран персонал за да извършва този вид дейности, както и доказателства установяващи, че в миналото е осъществявало такъв вид дейности.

Въз основа на гореизложеното комисията установява, че по отношение на „АП-ПА инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Груп интернешънъл“ ООД, гр. София са налице предпоставки за отстраняване от процедурата, тъй като представените от тях оферти са непълни и не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Представената от „Техникс“ ООД, гр. София оферта отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, но се констатира, че това дружество има управител и съдружник физическо лице, което е съдружник и в двете други участващи в процедурата. На това основание комисията е счела, че с оглед на установените обстоятелства съществено е нарушен основен принцип прокламиран в ЗОП, а именно принципа за свободна и лоялна конкуренция, тъй като едно и също физическо лице участва като съдружник във всички дружества, а в две от тях е и управител.”

Предвид горното комисията предлага на Кмета на община Дряново да вземе решение, с което да прекрати процедурата и за горните си действия съставя протокол от 22.02.2009 г. и го предава за одобрение на кмета на общината..

Със Заповед № 78/24.02.2009 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.2в, ал.2 от НВМОП и одобрен протокол от 20.02.2009г. на комисия, назначена със Заповед №57/12.02.2009 год. на Кмета на Община Дряново прекратява поръчката за избор на изпълнител на консултантска услуга за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект: „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново”.

За взетото решение по Заповед № 78/24.02.2009г. за прекратяване поръчката за избор на изпълнител на консултантска услуга за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект: „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново” са уведомени участниците в поръчката: с писмо с изх.№53-00-40/25.02.2009 г.и известие за доставяне от 09.03.2009 г. до „Груп интернешънъл“ ООД, гр. София; с писмо с изх.№.53-00-40/25.02.2009 г.и известие за доставяне от 09.03.2009 г. до „АП-ПА инженеринг“ ЕООД, гр. София и с писмо с изх.№.53-00-40/25.02.2009г., получено на ръка до „Техникс“ ООД, гр. София.


Видно от гореизложеното по Заповед № 78/24.02.2009г. на кмета на община Дряново, не е извършвано финансиране и изпълнение на обществена поръчка с предмет - „Осъществяване консултантски услуги за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново”.

При извършената проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 57/12.02.2009 г., както финансирането и изпълнението ѝ не се установиха нарушения.

3.3.Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 58/12.02.2009 г. Проверка за законосъобразност на изпълнението на обществената поръчка, както и финансирането и.

С Решение № 94 по протокол от 27.05.2008 г.на общински съвет гр. Дряново е дадено съгласие община Дряново да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“и е възложено на Кмета на община Дряново да извърши необходимите действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на поръчката.

В изпълнение на Решение № 94, със Заповед № 58/12.02.2009 г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.1, т.2 и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Кмета на община Дряново участва в поръчка с изпълнение на проект



„Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор - гр. Дряново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” кмета на община Дряново - Иван Николов е разпоредил да бъдат събрани и оценени не по-малко от три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение за възлагане изпълнението на консултантска услуга, с предмет „Осъществяване консултантски услуги за изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността и риска и анализ на поносимостта на инвестиционен Проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор гр. Дряново”.

Определени са изисквания в Заповед № 58/12.02.2009 г консултантските услуги да се извършат в съответствие с изискванията на Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз”, други приложими документи за извършване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти в сектор „Околна среда”, както и Насоките за кандидатстване по конкретната процедура, приложими за Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 година”.

Обхвата на консултантските услуги се изразява в изготвяне на финансов и социално-икономически анализ на инвестиционното намерение; изготвяне анализ на разходите и ползите; изготвяне анализ на чувствителността и риска.; изготвяне на анализ на поносимостта и изработване на финансов модул за апликационния формуляр и рекапитулация на финансовите средства по инвестиционното намерение

В заповедта е определен срок за изпълнение: до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора, мяето за изпълнение: гр. Дряново и следните условия и начин на финансиране и плащане:

- максимална сума 30 000 /тридесет хиляди/ лева без ДДС;
- начин на финансиране: Финансирането ще се извършва по реда и при условията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” и сключения договор с община Дряново;
- плащането ще се извършва на база фиксирана сума в лева, посочена в офертата на участника, избран за изпълнител - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение;
- финансирането ще се извършва по реда и при условията на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” и сключения договор с община Дряново;
- плащането ще се извършва на база фиксирана сума в лева, посочена в офертата на участника, избран за изпълнител - по банков път по сметка, посочена от изпълнителя и при условия, включени в договора за изпълнение.

Критерий за оценка на предложенията: най-ниска цена за изпълнение на услугата.

Срок на валидност на предложението: 60 (шестдесет) календарни дни.


Съгласно т.7 от Заповед №58/12.02.2009г. предложения следва да се приемат до 17.00 часа на 19.02.2009 г. в Информационния център на Община Дряново или по пощенски път на адрес: 5370 гр. Дряново, ул. „Бачо Киро”, № 19, отваряне и разглеждане – 10.00 часа на 20.02.2009 г. в Заседателната зала на Община Дряново. При отваряне и оценка на предложенията могат да присъстват кандидатите или надлежно упълномощени от тях представители.

С горната заповед е разпоредено поканите за участие в процедурата да се изпратят - по пощенски път и/или по електронна поща, до следните фирми: „Грууп интернешънъл” ООД, - гр.София 1243, ж.к. „Люлин”, блок 009, вх. А, ап. 38, e-mail: group_int@abv.bg, „Техникс” ООД - гр.София 1612, ж.к. „Хиподрума”, блок № 1, ет.3 ап. 11 и до „Ап-Па инженеринг” ООД - гр.София, ул. „Рачка”, №7, ет. 4.

Със Заповед №58/12.02.2009г. Кмета на община Дряново Иван Николов е назначил комисия ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Руев и членове:

- Галин Ненов - юрист;

Галин Ненов



- Мариета Ганева - Директор Дирекция ФСДМДТ при община Дряново ;
- Пламен Пенчев - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Бойка Иванова - гл. специалист Дирекция УТИСП при община Дряново.

Резервни членове:

- Мария Николова - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново;
- Любомир Начев - мл. експерт в Дирекция УТИСП при община Дряново.

На комисията е определена задача: „да съберат, разгледат и оценят офертите, като съставят протокол за своята работа, съгласно изискванията на чл.2в. ал.2 от НВМОП и го представят за утвърждаване”.

Със Заповед №58/12.02.2009г. е одобрен и вида на поканата за подаване на офертите.

При извършената проверка се установи, че в изпълнение на №58/12.02.2009г. за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет - „Осъществяване консултантски услуги за изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността и риска и анализ на поносимостта на инвестиционен проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор гр. Дряново” са изпратени писма за подаване на оферти до следните фирми:

- с писмо изх.№ 53-00-41/17.02.2009г.е изпратена покана до „Грууп интернешънъл” ООД - гр.София. Същата е получена на ръка на 17.02.2009 година.

- с писмо изх.№ 53-00-41/17.02.2009г.е изпратена покана до „Техникс” ООД - гр.София. Същата е получена на ръка на 17.02.2009 година.

- с писмо изх.№ 53-00-41/17.02.2009г. е изпратена покана „Ап-Па инженеринг” ООД - гр.София. Същата е получена на ръка на 17.02.2009 година.

На свое заседание, назначената комисия със Заповед №58/12.02.2009г. от Кмета на община Дряново констатира, следното: подадени са предложения в съответствие с отправените покани от Възложителя от фирми: „Груп интернешънъл” ООД, гр. София, с вх. № 53.00-41/19.02.2009 г. - 14,17 часа; „Техникс” ООД, гр. София, с вх.№53.00-41/19.02.2009 г. - 15,27 часа и фирма „АП-ПА инженеринг” ЕООД, гр. София, с вх. №53.00-41/19.02.2009 г. - 15,35 часа.


В хода на своята работа комисията при отваряне на офертите и извършения преглед на представените удостоверения за актуално състояние е установила, че едно и също лице е съдружник и в трите юридически лица. Същият освен съдружник е и управител на „Техникс” ООД гр. София и „АП-ПА инженеринг” ЕООД гр. София. С оглед на гореизложеното комисията е счела, че съществено е нарушен един от основните принципи прогласени в ЗОП чл. 2, ал. 1, т. 2, а именно да се гарантира свободна и лоялна конкуренция. В конкретния случай са представени оферти от три юридически лица, които имат един и същ съдружник, който е и управител на две от тях в този случай комисията счита, че броят на поканените кандидати не е достатъчен за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция и по този начин се нарушава съществено един основен принцип прокламиран в ЗОП.

Освен изложеното по-горе при подробното преглеждане на представените от участниците оферти комисията установява, че две от фирмите не са представили всички необходими и изискуеми от Възложителя документи или представените от тях такива не доказват изпълнение на поставените от Възложителя условия.

Комисията констатира, че „документите на „АП-ПА инженеринг” ЕООД са подписани от лицето Мария Василева Антонова, което е попълнило и заявлението за участие и изискуемите декларации, което лице не е посочено в УАС като управител. Същото не е представило и заверено копие на пълномощно за да удостовери по съответния начин своята представителна власт. По този начин Възложителят не може да направи извод, дали реално това лице има представителна власт и неговите действия задължават ЮЛ, от името на което е направено съответните волеизявления.

В предмета на дейност на „Хруп интернешънъл” ООД, гр. София не са посочени дейности касаещи изготвяне на проектно - сметни документи и финансово икономически анализи или консултантски дейности свързани с тях. Освен това не са представени допълнителни писмени

ДЛЯНО С ОРИГИНАЛ



доказателства от които да може да бъде установено, че дружеството разполага с квалифициран персонал за да извършва този вид дейности, както и доказателства установяващи, че в миналото е осъществявало такъв вид дейности.

Въз основа на гореизложеното комисията установи, че по отношение на „АП-ПА инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Груп интернешънъл“ ООД гр. София са налице предпоставки за отстраняване от процедурата, тъй като представените от тях оферти са непълни и не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Представената от „Техникс“ ООД, гр. София оферта отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, но се констатира, че това дружество има управител и съдружник физическо лице, което е съдружник и в двете други участващи в процедурата. Комисията счита, че с оглед на установените обстоятелства съществено е нарушен основен принцип прокламиран в ЗОП, а именно принципа за свободна и лоялна конкуренция, тъй като едно и също физическо лице участва като съдружник във всички дружества, а в две от тях е и управител.

Предвид горното Комисията предлага на Възложителя да вземе решение, с което да прекрати процедурата и за действията си съставя протокол от 20.02.2009 г. и го предава за одобрение на кмета на общината.

Със Заповед № 79/24.02.2009 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.2в, ал.2 от НВМОП и Протокол от 20.02.2009г. на комисия, назначена със Заповед №58/12.02.2009 год. на Кмета на Община Дряново прекратява поръчката за избор на изпълнител на услуга за изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността и риска и анализ на поносимостта на инвестиционен проект: „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор - гр. Дряново”.

За взетото решение по Заповед № 79/24.02.2009г. за прекратяване поръчката за избор на изпълнител на консултантска услуга за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект; „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор — гр. Дряново” са уведомени участниците в поръчката: с писмо с изх.№53-00-41/25.02.2009г. и известие за доставяне от 09.03.2009 г. до „Груп интернешънъл“ ООД, гр. София; с писмо с изх.№.53-00-41/25.02.2009 г.и известие за доставяне от 09.03.2009 г. до „АП-ПА инженеринг“ ЕООД, гр. София и с писмо с изх. №.53-00-41/25.02.2009г., получено на ръка от „Техникс“ ООД, гр. София.

Видно от гореизложеното по Заповед № 79/24.02.2009 г. на кмета на община Дряново, не е извършвано финансиране и изпълнение на обществена поръчка.

При извършената проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 58/12.02.2009 г., както финансирането и изпълнението ѝ не се установиха нарушения.

3.4.Проверка за законосъобразност относно спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2009 година, свързана с издадена заповед на кмета на Община Дряново № 59/12.02.2009 г. Проверка за законосъобразност на изпълнението на обществената поръчка, както и финансирането и.

С Решение № 94 по протокол от 27.05.2008 г. на Общински съвет гр. Дряново е дадено съгласие община Дряново да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” и е възложено на Кмета на община Дряново да извърши необходимите действия по подготовката, кандидатаването и изпълнението на проекта

В изпълнение на Решение № 94, със Заповед № 59/12.02.2009 г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1, т.2 и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на Градска Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води, локални пречиствателни съоръжения, канализация и довеждащ колектор - гр. Дряново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” кмета на община Дряново Иван Бяколов е разпоредил да бъдат събрани и

ИВАН БЯКОЛОВ

